

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa ngày 23 tháng 6 năm 2021**

Ngày 23 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh tổ chức buổi kiểm tra thực địa dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô (Giai đoạn 1). Chủ trì buổi kiểm tra thực địa, đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tham dự buổi kiểm tra có lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Krông Nô và các phòng, ban của huyện Krông Nô.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe ý kiến các thành viên tham dự buổi kiểm tra, đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo như sau:

1. UBND tỉnh không xem xét gia hạn thời gian hoàn thành dự án nêu trên trong trường hợp chậm trễ của chủ đầu tư, đơn vị thi công. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3966/UBND-KTN ngày 05/8/2020; đồng thời, chấn chỉnh công tác phối hợp của đơn vị với các Sở, Ban, ngành, chính quyền địa phương. Thời gian tới, yêu cầu đơn vị chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Krông Nô và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện, thi công đối với dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô (Giai đoạn 1); hoàn thành dự án theo đúng thời gian quy định.

2. Giao UBND huyện Krông Nô chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Kiểm tra, rà soát hồ sơ, bóc tách diện tích thuộc dự án thủy điện Buôn Kuốp, diện tích thuộc dự án kè của hộ ông Trần Văn Long theo quy định; trường hợp cần thiết có thể lập bảng tạm tính để Chủ đầu tư ứng một phần tiền chi trả cho dân để đảm bảo mặt bằng thi công công trình thuộc dự án.

- Đảm bảo các điều kiện để Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện việc thi công các hạng mục dự án **trước ngày 05/7/2021**.

3. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh:

- Khẩn trương phối hợp với UBND huyện Krông Nô và các đơn vị có liên quan xử lý dứt điểm nội dung kiến nghị của ông Trần Văn Long; xem xét việc ứng tiền chi trả cho hộ dân đảm bảo quy định và tiến độ công trình.

- Khẩn trương có các biện pháp thi công các công trình của dự án nêu trên để đảm bảo tiến độ đề ra.

- Kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ đảm bảo tiến độ của dự án; Định kỳ hàng tuần, hàng tháng gửi báo cáo chi tiết về khối lượng, tiến độ thi công so với nguồn vốn đã giải ngân về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

#### 4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Rà soát đánh giá kỹ thiết kế thi công các công trình cấp bách (chống hạn, sạt lở), kịp thời tham mưu UBND tỉnh để đảm bảo tính khả thi, tính chính xác và tính hiệu quả của các công trình cấp bách liên quan đến chống sạt lở, chống hạn trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi các đơn vị thực hiện nhiệm vụ nêu trên; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô (Giai đoạn 1).

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý các vấn đề có liên quan đến việc giải ngân vốn đầu tư đối với dự án nêu trên và các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo đúng quy định của pháp luật.

6. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung Kết luận này đến kết quả cuối cùng.

Trên đây là nội dung kết luận của ông Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa ngày 24 tháng 6 năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị được biết, triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, TN&MT, KH&ĐT, XD;
- UBND huyện Krông Nô;
- BQL DA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN(LVT).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Phạm Ngọc Tuyền**