

Số: **479**/BC-UBND

Đắk Nông, ngày **20** tháng 7 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ chương trình Kỳ họp thứ 02 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

**1. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2021 được giao là: 2.086,833 tỷ đồng (bao gồm 120 tỷ đồng Trung ương bổ sung từ nguồn ngân sách dự phòng năm 2020; 20 tỷ đồng bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương); trong đó chi trực tiếp cho đầu tư phát triển là 1.943,995 tỷ đồng, cụ thể như sau:**

- Nguồn NSDP được giao năm 2021 là: 964,63 tỷ đồng (bao gồm 20 tỷ đồng bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương). Tuy nhiên, tổng số vốn thực tế chi trực tiếp cho đầu tư là 821,792 tỷ đồng (không bao gồm trích lập quỹ phát triển đất: 75 tỷ đồng, trích lập quỹ đo đạc bản đồ: 13 tỷ đồng và 54,838 tỷ đồng nguồn Chính phủ vay về cho vay lại không có nhu cầu nhận nợ).

- Nguồn Ngân sách Trung ương là 785,99 tỷ đồng (bao gồm 120 tỷ đồng Trung ương bổ sung từ nguồn ngân sách dự phòng năm 2020).

- Nguồn vốn ODA là 336,213 tỷ đồng.

Đến nay, đã thực hiện phân bổ 1.881,445 tỷ đồng, đạt 96,8% kế hoạch vốn năm 2021; còn lại 62,55 tỷ đồng dự kiến giao cho các dự án như sau:

- Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Đắk Nông 23,3 tỷ đồng (trong đó: 3,3 tỷ đồng nguồn NSDP; 20 tỷ đồng nguồn ODA), do chưa được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới 29,25 tỷ đồng (trong đó: 3,25 tỷ đồng nguồn Chính phủ vay về cho vay lại; 26 tỷ đồng nguồn ODA), do chủ đầu tư chưa hoàn thành thủ tục.

- Dự án Trường cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông 10 tỷ đồng nguồn ODA (dự án chưa ký hiệp định).

## **2. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2021.**

Đến hết tháng 6/2021, tổng số giải ngân đã thực hiện là 503,681 tỷ đồng/1.943,995 tỷ đồng tổng kế hoạch chi trực tiếp cho đầu tư phát triển, **đạt 25,9%**, cụ thể:

- Nguồn ngân sách địa phương là 294,864 tỷ đồng/821,792 tỷ đồng tổng kế hoạch vốn năm 2021, **đạt 35,9%**;

- Nguồn ngân sách Trung ương là 155,75 tỷ đồng/785,99 tỷ đồng tổng kế hoạch vốn năm 2021, **đạt 19,8%**;

- Nguồn vốn ODA là 53,067 tỷ đồng/336,213 tỷ đồng tổng kế hoạch vốn năm 2021, **đạt 15,8%**.

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2021 đến hết tháng 6/2021 thấp hơn 2,8% so với cùng kỳ năm 2020 (*chi tiết tại phụ lục 1 - 2 - 3 - 4 - 5 đính kèm*).

### **3. Nguyên nhân:**

- Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2021 có 76 dự án khởi công mới (bao gồm 19 dự án đầu tư công khẩn cấp), kết quả đến ngày 30/6/2021 có 47/76 dự án đã triển khai thi công. Còn lại 27 dự án đang trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hoặc đang triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công.

- Nguồn thu sử dụng đất, xổ số kiến thiết chưa đạt nên đến nay mới nhập nguồn được 29,878 tỷ đồng/114 tỷ đồng (*nguồn thu sử dụng đất mới nhập 13,5 tỷ đồng/91 tỷ đồng và nguồn thu xổ số kiến thiết mới được nhập 16,378 tỷ đồng/23 tỷ đồng*).

- Dự án ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trục, huyện Tuy Đức (giai đoạn 2) phải tạm dừng để rà soát, cắt giảm một số hạng mục không cần thiết theo chỉ đạo của UBND tỉnh (tại Công văn 1779/UBND-KTN ngày 15/4/2021).

- Tình hình thực hiện, giải ngân một số dự án đầu tư có mức vốn lớn còn rất chậm, chủ yếu do tinh thần trách nhiệm của một số chủ đầu tư (*như Phụ lục kèm theo*), đặc biệt là:

+ Có 05 dự án nhóm B thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (đã được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư từ năm 2018), được bố trí vốn khởi công mới tại Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh (với tổng kế hoạch vốn năm 2021 là 94,641 tỷ đồng); tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hoàn thành các thủ tục để khởi công xây dựng dự án (thuộc trách nhiệm của UBND các huyện: Đắk Song, Đắk Mil, Cư Jú; UBND thành phố Gia Nghĩa và Ban QLDA giao thông, dân dụng, công nghiệp).

+ Có 08 dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2021, được bố trí vốn tại Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh (với tổng

kế hoạch vốn năm 2021 là 180 tỷ đồng); tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tiến hành giải ngân (thuộc trách nhiệm của UBND các huyện: Đăk R'lấp, Đăk G'long; UBND thành phố Gia Nghĩa; Sở Y tế; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ban QLDA giao thông dân dụng, công nghiệp; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn). Đối với dự án Hồ Gia Nghĩa: UBND thành phố Gia Nghĩa đã tạm ứng 357,207 tỷ đồng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng từ cuối năm 2018, nhưng đến nay còn 163,969 tỷ đồng vẫn chưa thực hiện chi trả để hoàn ứng ngân sách).

+ Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới: Các chủ đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục để giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2021 (thuộc trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan điều phối và UBND các huyện là chủ đầu tư các công trình).

*Nhìn chung, việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư chậm, chưa phát huy được vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn chịu tác động lớn của dịch Covid-19 như hiện nay.*

## II. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021; Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (tại Công văn số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021 của Văn phòng Chính phủ); Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện và tăng cường quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2021 (tại Công văn số 6445/UBND-KTTH ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh). Trong đó, có một số giải pháp mạnh như sau:

- Đối với dự án khởi công mới năm 2021: Đến hết **tháng 9/2021** tỷ lệ giải ngân đạt **dưới 60%** kế hoạch, đến **hết tháng 10/2021** tỷ lệ giải ngân đạt **dưới 70%** kế hoạch thì cắt giảm vốn để bổ sung cho các dự án khác. Đối với dự án chuyển tiếp: Đến hết **tháng 6/2021** tỷ lệ giải ngân đạt **dưới 70%**, đến hết **tháng 9/2021** tỷ lệ giải ngân đạt **dưới 80%** kế hoạch thì cắt giảm vốn để bổ sung cho các dự án khác.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình giải ngân của từng dự án, thực hiện ngay việc điều chuyển kế hoạch vốn của những dự án dự báo không có khả năng giải ngân hết vốn sang những dự án có tiến độ giải ngân tốt, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành dự án.

- Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân, coi đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021. Các dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao mà không

thuộc trường hợp bất khả kháng sẽ không được kéo dài thời gian giải ngân và bị hủy dự toán, UBND tỉnh sẽ kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, các cá nhân có liên quan.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN 6 tháng đầu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, UBND tỉnh báo cáo để HĐND tỉnh xem xét, chỉ đạo. / *m*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, KTTH (H).

21

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



*Hồ Văn Mười*  
**Hồ Văn Mười**

**Phụ lục 1**  
**TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2021**

(Kèm theo Báo cáo số **479**BC-UBND ngày **20** tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chương trình/ngành, lĩnh vực	Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2021	Tổng kế hoạch vốn chi trực tiếp cho đầu tư phát triển năm 2021						Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021			Tỷ lệ giải ngân		Ghi chú	
			Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Trong đó			Tổng	Trong nước	Nước ngoài	Tổng số	Số vốn đã phân bổ		
						Số vốn đã phân bổ	Tỷ lệ phân bổ	Số vốn chưa phân bổ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10/4	14=10/7	15	
<b>TỔNG SỐ</b>			<b>2.086.833</b>	<b>1.943.995</b>	<b>1.607.782</b>	<b>336.213</b>	<b>1.881.445</b>	<b>96,8%</b>	<b>62.550</b>	<b>503.681</b>	<b>450.614</b>		<b>25,9%</b>	<b>26,8%</b>	
1	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương	964.630	821.792	821.792		815.242	99,2%	6.550	294.864	294.864		35,9%	36,2%		
2	Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ	785.990	785.990	785.990		785.990	100,0%	-	155.750	155.750		19,8%	19,8%		
3	Vốn nước ngoài (ODA)	336.213	336.213	-	336.213	280.213	83,3%	56.000	53.067	-	53.067	15,8%	18,9%		
-	Cho các dự án giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước	20.000	20.000		20.000	-	0,0%	20.000	-		-	0,0%			
-	Không bao gồm dự án giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước	316.213	316.213		316.213	280.213	88,6%	36.000	53.067		53.067	16,8%	18,9%		

**Phụ lục 2**  
**TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2021**  
*(Kèm theo Báo cáo số 479/BC-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)*

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế cũ	Mã ngành kinh tế mới	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch 2021				Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú	
								Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Trong đó: NSTW					
									Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:				
														Thu hồi các khoản vốn ứng trước				Thanh toán nợ XDCB
1	2	3	4		5	6	8	9	10	11	19	20	21,00	22,00			23	
	<b>TỔNG CỘNG</b>								6.283.907	4.690.592	665.990	665.990	-	-	131.808			
	<b>NGUỒN NSTW HỖ TRỢ</b>								6.283.907	4.690.592	665.990	665.990	-	-	131.808			
<b>I</b>	<b>Quốc phòng</b>								81.000	81.000	9.000	9.000	-	-	1.316			
<i>a</i>	<i>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020</i>								81.000	81.000	9.000	9.000	-	-	1.316			
1	Đường Giao thông từ Đồn biên phòng 765 đi thôn Thuận Nghĩa, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song	7542807	292	011	Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đăk Song	Đăk Song	2016-2020	458/QĐ-UBND 25/3/2016	81.000	81.000	9.000	9.000			1.316	14,6%		
<b>II</b>	<b>Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp</b>								110.000	110.000	5.000	5.000	-	-	845			
<i>a</i>	<i>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020</i>								110.000	110.000	5.000	5.000	-	-	845			
1	Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Đăk Nông (giai đoạn 1)	7122739	093		Ban QLDA giao thông, dân dụng, công nghiệp	Gia Nghĩa	2015-2022	1721/QĐ-UBND 30/10/2013; 463/QĐ-UBND 28/3/2016; 1439/QĐ-UBND 01/9/2017	110.000	110.000	5.000	5.000			845	16,9%		
<b>III</b>	<b>Y tế, dân số và gia đình</b>								45.000	39.600	26.000	26.000	-	-	-			
<i>a</i>	<i>Chuẩn bị đầu tư (Dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, có tính chất lan tỏa)</i>								0	0	6.000	6.000	-	-	-			
1	Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Nông	7873228	132		Ban QLDA giao thông, dân dụng, công nghiệp	Gia Nghĩa		372/QĐ-SXD 25/12/2020			6.000	6.000			-	0,0%		
<i>b</i>	<i>Thực hiện</i>								45.000	39.600	20.000	20.000	-	-	-			
<i>I</i>	<i>Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021</i>								45.000	39.600	20.000	20.000	-	-	-			
1.1	Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh	7661109	139		Sở Y tế	Gia Nghĩa	2019-2023	1715/QĐ-UBND 30/10/2017	45.000	39.600	20.000	20.000			-	0,0%		
<b>IV</b>	<b>Phát thanh, truyền hình, thông tấn</b>								45.000	45.000	27.000	27.000	-	-	-			
<i>a</i>	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021</i>								45.000	45.000	27.000	27.000	-	-	-			
1	Đầu tư mua sắm thiết bị thuộc Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Đăk Nông	7665500	201		Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh	Gia Nghĩa	2020-2024	82/HĐND-VP 28/3/2017; 1078/QĐ-UBND 30/6/2017	45.000	45.000	27.000	27.000			-	0,0%		

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế cũ	Mã ngành kinh tế mới	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch 2021				Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
								Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW					
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Tổng số	Trong đó: NSTW				
													Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB			
V	Các hoạt động kinh tế							5.922.653	4.334.738	583.990	583.990	-	-	124.647			
V.1	Giao thông							2.481.241	1.291.376	285.641	285.641	-	-	82.106			
a	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020							867.000	320.000	30.000	30.000	-	-	14.859			
1	Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 1)	7281576	292		Ban QLDA giao thông, dân dụng, công nghiệp	Đắk R'Lấp - Gia Nghĩa	2015-2020	1147/QĐ-UBND, 30/7/2015; 2076/QĐ-UBND, 22/12/2015; 858/QĐ-UBND 24/5/2017; 2064/QĐ-UBND 28/12/2017	867.000	320.000	30.000	30.000			14.859	49,5%	
b	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021							250.468	190.468	28.000	28.000	-	-	14.838			
2	Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức	7559717	292		Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức		2018-2022	1081/QĐ-UBND 30/6/2017	170.000	110.000	15.000	15.000			11.227	74,8%	
3	Đường giao thông về xã Buôn Choaeh, huyện Krông Nô	7556410	292		Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Krông Nô		2018-2022	1718/QĐ-UBND 31/10/2017	80.468	80.468	13.000	13.000			3.611	27,8%	- Là tư tư phòng phí 8.337 triệu đồng để tiết kiệm chi theo NQ 89/NQ-CP ngày 10/10/2016; - Đơn vị để xuất vốn còn lại của dự án 12.000.000.000.
c	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021							993.719	488.908	161.000	161.000	-	-	51.396			
1	Đường giao thông liên xã Trúc Sơn - Cư K'Nia - Đắk Đrông - Nam Dong	7558664	292		Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút	Cư Jút	2019-2023	1723/QĐ-UBND 31/10/2018	90.000	90.000	35.000	35.000			23.071	65,9%	Đã trừ dự phòng phí 9.635 triệu đồng để tiết kiệm chi theo NQ 89/NQ-CP ngày 10/10/2016
2	Các trục đường khu trung tâm Hành chính huyện Đắk Glong	7559352	292		Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong.	Đắk G'Long	2019-2023	780/QĐ-UBND 11/5/2017	83.077	83.077	20.000	20.000			-	0,0%	Đã trừ dự phòng phí 10.490 triệu đồng để tiết kiệm chi theo NQ 89/NQ-CP ngày 10/10/2016
3	Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nhân cơ - Nhân Đạo	7614023	292		Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp	Đắk R'Lấp	2019-2023	1724/QĐ-UBND 31/10/2017	85.005	85.005	25.000	25.000			1.013	4,1%	Đã trừ dự phòng phí 8.769 triệu đồng để tiết kiệm chi theo NQ 89/NQ-CP ngày 10/10/2016
4	Nâng cấp các trục đường giao thông chính thị trấn Đắk Mil	7654941	292		Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil	Đắk Mil	2019-2023	1721/QĐ-UBND 31/10/2017	81.830	81.830	24.000	24.000			7.717	32,2%	Đã trừ dự phòng phí 7.721 triệu đồng để tiết kiệm chi theo NQ 89/NQ-CP ngày 10/10/2016
5	Đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song	7542809	292		Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song	Đắk Song	2019-2023	1749/QĐ-UBND 31/10/2017	93.833	85.000	25.000	25.000			11.578	46,3%	
6	Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông	7557066	292		Ban QLDA giao thông, dân dụng, công nghiệp		2019-2023	1288/QĐ-UBND 26/7/2016	559.974	63.996	32.000	32.000			8.017	25,1%	hoàn ứng NSDDP 12 tỷ đồng.

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế cũ	Mã ngành kinh tế mới	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch 2021				Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú		
								Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW					
									Tổng số	Trong đó:				Tổng số				Trong đó:	
																		Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
<i>d</i>	<i>Khởi công mới</i>																		
1	Đường Bờ Tây Hồ Trung tâm	7624255	292		Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa	Gia Nghĩa	2020-2024	1720/QĐ-UBND 31/10/2017	198.054	120.000	29.641	29.641			1.013	3,4%			
2	Đường vào xã Ea Pô, huyện Cư Jút	7655327	292		Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất huyện Cư Jút	Cư Jút	2020-2024	1653/QĐ-UBND 18/10/2018	90.000	90.000	19.000	19.000			-	0,0%			
3	Đường giao thông từ trung tâm huyện Đắk Song đi xã Thuận Hà và xã Đắk N'đrưng	7656296	292		Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Song.	Đắk Song	2020-2024	1801a/QĐ-UBND 31/10/2019	82.000	82.000	18.000	18.000			-	0,0%			
<b>V.2</b>	<b>Công nghiệp</b>								<b>104.650</b>	<b>91.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			-				
<i>a</i>	<i>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020</i>								<i>104.650</i>	<i>91.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>			-				
1	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014-2020	7487081	302		Ban quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp	Toàn tỉnh	2015-2020	1643/QĐ-UBND, 31/10/2014; 1054/QĐ-UBND 22/7/2020	104.650	91.000	11.000	11.000			-	0,0%			
<b>V.3</b>	<b>Khu công nghiệp và khu kinh tế</b>								<b>1.658.088</b>	<b>1.540.088</b>	<b>62.666</b>	<b>62.666</b>			-		<b>3.145</b>		
<i>a</i>	<i>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020</i>								<i>1.658.088</i>	<i>1.540.088</i>	<i>62.666</i>	<i>62.666</i>			-		<i>3.145</i>		
1	Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ	7467977	292		Ban quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp	Đắk R'Lấp	2016-2020	1420/QĐ-UBND, 21/9/2015	1.658.088	1.540.088	62.666	62.666			3.145	5,0%	Hoàn ứng NSDP 22,666 tỷ đồng		
<b>V.4</b>	<b>Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản</b>								<b>1.678.674</b>	<b>1.412.274</b>	<b>224.683</b>	<b>224.683</b>			-		<b>39.396</b>		
<i>a</i>	<i>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020</i>								<i>805.474</i>	<i>720.474</i>	<i>51.683</i>	<i>51.683</i>			-		<i>710</i>		
1	Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông	7654939	283		Ban quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp	TP. Gia Nghĩa	2018-2022	1682/QĐ-UBND 19/10/2017; 404/QĐ-UBND 26/3/2018; 870/QĐ-UBND 08/6/2018; 1294/QĐ-UBND 24/8/2018	785.000	700.000	50.000	50.000			710	1,4%			
2	Chương trình Bảo vệ và Phát triển rừng		282		Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Nông	Toàn tỉnh	2016-2020	1898/QĐ-UBND 05/12/2011; 1897/QĐ-UBND 05/12/2011; 1116/QĐ-UBND 13/9/2011	20.474	20.474	1.683	1.683			-	0,0%			
<i>b</i>	<i>Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021</i>								<i>288.500</i>	<i>256.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>			-		<i>14.309</i>		



TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế cũ	Mã ngành kinh tế mới	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch 2021				Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú		
								Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW					
									Tổng số	Trong đó:				Tổng số				Trong đó:	
																		Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
1	Công trình thủy lợi suối đá xã Quảng Hòa, huyện Đắk G'long	7609760	283		Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông.	Đắk G'Long	2018-2022	1745/QĐ-UBND 31/10/2017	90.000	90.000	6.000	6.000			-	0,0%			
2	Nâng cấp các công trình thủy lợi phòng chống hạn hán trên địa bàn tỉnh Đắk Nông	7635261	283		Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông.	Toàn tỉnh	2018-2022	988/QĐ-UBND 12/6/2017	198.500	166.000	31.000	31.000			14.309	46,2%			
<b>c</b>	<b>Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021</b>								<b>503.700</b>	<b>354.800</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>			<b>23.826</b>				
1	Dự án ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trục, huyện Tuy Đức giai đoạn 2.	7663298	428	285	Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông.	Tuy Đức	2018-2022	1716/QĐ-UBND 31/10/2017; 1257/QĐ-UBND ngày 24/8/2020	300.000	201.600	80.000	80.000			19.393	24,2%			
2	Cấp bách sắp xếp, ổn định dân cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trục và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức	7665019	428	285	Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông	Tuy Đức	2018-2022	1717/QĐ-UBND 31/10/2017; 689/QĐ-UBND 09/05/2018; 1461/QĐ-UBND 17/9/2018; 1257/QĐ-UBND 24/8/2020	182.000	131.500	30.000	30.000			3.237	10,8%			
3	Kè chống sạt lở sông Đắk Nang thôn Phú Tân xã Đắk Nang huyện Krông Nô	7847565	283		Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông	Krông Nô	2020-2022	1155/QĐ-UBND 05/8/2020	21.700	21.700	8.000	8.000			1.196	14,9%			
<b>d</b>	<b>Khởi công mới</b>								<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			<b>551</b>				
1	Hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk lao	7654958	283		Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk M'Đi.	Đắk M'Đi	2020-2024	1750/QĐ-UBND 31/10/2017	81.000	81.000	18.000	18.000			551	3,1%			
<b>VI</b>	<b>Các nhiệm vụ khác (Đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp theo chế độ quy định)</b>								<b>35.254</b>	<b>35.254</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>				
<b>a</b>	<b>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020</b>								<b>35.254</b>	<b>35.254</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>				
1	Nhà máy sản xuất ván MDF và veneer gỗ	7582533	405		Công ty cổ phần Kỹ nghệ gỗ MDF BISON	Đắk Song	2016-2020	1380/QĐ-UBND 13/8/2016	35.254	35.254	5.000	5.000			5.000	100,0%			
<b>VII</b>	<b>Xã hội</b>								<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			<b>-</b>				
<b>a</b>	<b>Khởi công mới</b>								<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			<b>-</b>				
1	Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh	7155335	398		Ban QLDA giao thông, dân dụng, công nghiệp	Gia Nghĩa	2019-2022	85/HĐND-VP 28/3/2017; 249/QĐ-UBND 26/02/2019	45.000	45.000	10.000	10.000			-	0,0%			

**Phụ lục 3**  
**TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2020 CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG KHẨN CẤP**  
 (Kèm theo Báo cáo số 479/BC-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2021	Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú	
							Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMBT						
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>TỔNG CỘNG</b>								<b>146.866</b>	<b>145.366</b>	<b>120.000</b>	<b>23.942</b>		
<b>I</b>	<b>Các hoạt động kinh tế</b>								<b>146.866</b>	<b>145.366</b>	<b>120.000</b>	<b>23.942</b>		
<b>I.1</b>	<b>Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản</b>								<b>83.866</b>	<b>83.866</b>	<b>71.500</b>	<b>5.907</b>		
	<i>Khởi công mới</i>								<i>83.866</i>	<i>83.866</i>	<i>71.500</i>	<i>5.907</i>		
1	Hồ Đắc Lưu, xã Tân Thành, huyện Krông Nô	7892402	283	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô	Xã Tân Thành, huyện Krông Nô	2021	416/QĐ-UBND ngày 30/3/2021	9.438	9.438	8.000	1.036	13,0%		
2	Nâng cấp công trình thủy lợi thôn 12, xã Nhân Cơ	7890210	283	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Rlấp	Xã Nhân Cơ, huyện Đắk Rlấp	2021	778/QĐ-UBND ngày 18/3/2021	5.000	5.000	4.000	-	0,0%		
3	Hồ Đới 3, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông	7891676	283	Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông	Xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil	2021	424/QĐ-UBND ngày 30/3/2021	9.439	9.439	8.000	384	4,8%		
4	Hồ Lâm Trường (thôn 5), xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông	7891671	283	Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông	Xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong	2021	425/QĐ-UBND ngày 30/3/2021	5.000	5.000	4.500	259	5,8%		
5	Hồ Đắc Xá, xã Đắc Ru, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông	7891672	283	Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông	Xã Đắc Ru, huyện Đắk Rlấp	2021	418/QĐ-UBND ngày 30/3/2021	5.000	5.000	4.500	243	5,4%		
6	Hồ Sinh Muống, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song	7891673	283	Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông	Xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song	2021	417/QĐ-UBND ngày 30/3/2021	5.000	5.000	4.500	1.138	25,3%		
7	Hồ Đắc Pruh, xã Đắc Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông	7891674	283	Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông	Xã Đắc Ha, huyện Đắk Glong	2021	426/QĐ-UBND ngày 30/3/2021	5.000	5.000	4.500	2.202	48,9%		
8	Kè Đắc Nang (giai đoạn 2), thôn Phú Tân, xã Đắc Nang, huyện Krông Nô	7891675	283	Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông	Xã Đắc Nang, huyện Krông Nô	2021	423/QĐ-UBND ngày 30/3/2021	14.990	14.990	13.000	512	3,9%		
9	Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô (giai đoạn 2)	7829956	283	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	Huyện Krông Nô	2021	430/QĐ-UBND ngày 30/3/2021	25.000	25.000	20.500	133	0,6%		
<b>I.2</b>	<b>Giao thông</b>								<b>63.000</b>	<b>61.500</b>	<b>48.500</b>	<b>18.035</b>		
	<i>Khởi công mới</i>								<i>63.000</i>	<i>61.500</i>	<i>48.500</i>	<i>18.035</i>		
1	Cầu thôn Bắc Sơn, xã Đắc Gắn	7892404	292	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil	Xã Đắc Gắn, huyện Đắk Mil	2021	421/QĐ-UBND ngày 30/3/2021	11.500	11.500	8.000	3.657	45,7%		
2	Cầu dân sinh Lo Ren, xã Đắc Sắk	7892403	292	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil	Xã Đắc Sắk, huyện Đắk Mil	2021	420/QĐ-UBND ngày 30/3/2021	5.000	5.000	4.000	2.333	58,3%		
3	Cầu qua Tân Ninh 1 qua suối EaGăn	7892401	292	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút	Xã Trúc Sơn - Thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút	2021	422/QĐ-UBND ngày 30/3/2021	10.000	10.000	7.500	1.598	21,3%		
4	Đường và cầu qua suối Đắc R'ăng, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức	7890140	292	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức	Xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức	2021	419/QĐ-UBND ngày 30/3/2021	7.000	7.000	6.000	3.164	52,7%		

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2021	Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
							Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT					
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Xây dựng cầu Đắc Xá và đường hai đầu cầu	7890208	292	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắc Rláp	Xã Đắc Ru, huyện Đắc R'láp	2021	779/QĐ-UBND ngày 18/3/2021	5.000	5.000	4.000	-	0,0%	
6	Xây dựng cầu Đắc Prang	7890211	292	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đắc R'láp	Xã Đắc Ru, huyện Đắc R'láp	2021	777/QĐ-UBND ngày 18/3/2021	3.000	3.000	2.500	-	0,0%	
7	Xây mới cầu vào khu sản xuất thôn 6 xã Đắc R'Măng	7890568	292	Ủy ban nhân dân xã Đắc R'Măng, huyện Đắc Glong	Xã Đắc R'Măng, huyện Đắc Glong	2021	466/QĐ-UBND ngày 23/3/2021	4.000	4.000	3.500	-	0,0%	
8	Cầu thôn 7 xã Đắc N'Drung, huyện Đắc Song	7892824	292	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắc Song	Xã Đắc N'Drung, huyện Đắc Song	2021	429/QĐ-UBND ngày 30/3/2021	4.500	3.000	3.000	1.800	60,0%	
9	Kè taluy đường vào khu dân cư Bộ Đội biên phòng tỉnh Đắc Nông	7890735	292	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa	Phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa	2021	427/QĐ-UBND ngày 30/3/2021	7.000	7.000	5.500	2.928	53,2%	
10	Tường chắn mái taluy đường giao thông đối ngoại thuộc dự án ổn định dân di cư tự do phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa	7890736	292	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa	Phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa	2021	428/QĐ-UBND ngày 30/3/2021	6.000	6.000	4.500	2.555	56,8%	

**Phụ lục 4**

**TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2021**

(Kèm theo Báo cáo số 479/BC-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Chủ đầu tư	Ngày ký kết hiệp định	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư											Kế hoạch năm 2021		Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú	
							Số quyết định	TMĐT											Tổng số				Trong đó
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn đối ứng				Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)			Tổng số	Vốn nước ngoài						
									Trong đó:				Tỉnh bằng nguyên tệ	Quy đổi ra tiền Việt									
									Tổng số	NSTW	NSDP	Các nguồn khác		Tổng số	Đưa vào cân đối NSTW			Vay lại					
<b>TỔNG SỐ</b>							<b>1.642.793</b>	<b>318.650</b>	<b>63.996</b>	<b>197.177</b>	<b>57.477</b>	<b>43</b>	<b>1.324.143</b>	<b>1.113.091</b>	<b>211.052</b>	<b>336.213</b>	<b>336.213</b>	<b>53.067</b>					
<b>A</b>	<b>VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC</b>						<b>1.642.793</b>	<b>318.650</b>	<b>63.996</b>	<b>197.177</b>	<b>57.477</b>	<b>43</b>	<b>1.324.143</b>	<b>1.113.091</b>	<b>211.052</b>	<b>316.213</b>	<b>316.213</b>	<b>53.067</b>					
<b>I</b>	<b>Các hoạt động kinh tế</b>						<b>1.642.793</b>	<b>318.650</b>	<b>63.996</b>	<b>197.177</b>	<b>57.477</b>	<b>43</b>	<b>1.324.143</b>	<b>1.113.091</b>	<b>211.052</b>	<b>316.213</b>	<b>316.213</b>	<b>53.067</b>					
<b>1</b>	<b>Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản</b>						<b>1.073.935</b>	<b>238.654</b>	<b>0</b>	<b>181.177</b>	<b>57.477</b>	<b>21</b>	<b>835.281</b>	<b>722.001</b>	<b>113.280</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>23.339</b>					
<b>1.1</b>	<b>Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021</b>						<b>557.220</b>	<b>133.116</b>	<b>0</b>	<b>75.639</b>	<b>57.477</b>	<b>17</b>	<b>424.104</b>	<b>393.060</b>	<b>31.044</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>19.499</b>					
<b>1.1.1</b>	Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (dự án VnSAT), tỉnh Đắk Nông	7544044	281	Sở Nông nghiệp & Phát triển NT	09/07/2015	2015-2022	1992/QĐ-BNN 29/5/2015; 2470/QĐ-BNN-HTQT 30/6/2020	327.590	110.447		52.970	57.477	7,3	217.143	217.143		80.000	80.000	-	0,0%			
<b>1.1.2</b>	Dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Đắk Nông	7593791	283	Ban quản lý tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	08/04/2016	2016-2022	4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015; 873/QĐ-UBND ngày 6/6/2018	229.630	22.669		22.669		9,7	206.961	175.917	31.044	40.000	40.000	19.499,31	48,7%			
<b>1.2</b>	<b>Danh mục dự án khởi công mới năm 2021</b>						<b>516.715</b>	<b>105.539</b>	<b>0</b>	<b>105.539</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>411.176</b>	<b>328.941</b>	<b>82.235</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.840</b>					

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Chủ đầu tư	Ngày ký kết hiệp định	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư										Kế hoạch năm 2021		Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú		
							Số quyết định	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	TMĐT													Tổng số	Trong đó Vốn nước ngoài
									Trong đó:					Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)									
									Vốn đối ứng					Tính bằng nguyên tệ	Quy đổi ra tiền Việt								
									Tổng số	NSTW	NSDP	Các nguồn khác	Tổng số		Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại							
1.2.1	Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, vay vốn ADB tỉnh Đắk Nông			Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	28/12/2018	2018-2024	662/QĐ-UBND ngày 9/5/2019; 663/QĐ-UBND ngày 9/5/2019	516.715	105.539		105.539			4	411.176	328.941	82.235	10.000	10.000	3.840	38,4%		
-	Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông	7572458	283			2018-2024	662/QĐ-UBND ngày 9/5/2019;	216.653										4.000	4.000	1.640,00	41,0%		
-	Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông	7572454	283			2018-2024	663/QĐ-UBND ngày 9/5/2019	300.062										6.000	6.000	2.200,00	36,7%		
2	Cấp nước, thoát nước (Chưa giao chi tiết)																	26.000	26.000			Dự kiến giao cho Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới, tỉnh Đắk Nông	
3	Giao thông							568.858	79.996	63.996	16.000	0	22	488.862	391.090	97.772	150.213	150.213	29.727				
3.1	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021							568.858	79.996	63.996	16.000	0	22	488.862	391.090	97.772	150.213	150.213	29.727				
3.1.1	Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông	7557066	292	Ban QLDA giao thông, dân dụng, công nghiệp	05/04/2017	2017-2023	1288/QĐ-UBND ngày 26/4/2016; 919/QĐ-UBND ngày 1/6/2017	568.858	79.996	63.996	16.000		22,0	488.862	391.090	97.772	150.213	150.213	29.727,40	19,8%			

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Chủ đầu tư	Ngày ký kết hiệp định	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư										Kế hoạch năm 2021		Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú		
							Số quyết định	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	TMĐT													Tổng số	Trong đó Vốn nước ngoài
									Trong đó:					Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)									
									Vốn đối ứng				Tính bằng nguyên tệ	Quy đổi ra tiền Việt									
									Tổng số	NSTW	NSDP	Các nguồn khác		Tổng số	Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại							
II	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp <i>(chưa giao chi tiết)</i>														10.000	10.000			Dự kiến giao cho Trường cao đẳng công đồng tỉnh Đắk Nông				
B	<b>VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC</b>														20.000	20.000							
I	Y tế, dân số và gia đình																						
1	Danh mục dự án khởi công mới năm 2021 <i>(chưa giao chi tiết)</i>														20.000	20.000			Dự kiến giao cho Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Đắk Nông				

**Phụ lục 5**  
**TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021**  
 (Kèm theo Báo cáo số 479/BC-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020		Kế hoạch 2021		Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú		
							Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP				Trong đó:	
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP								Trong đó: NSDP	Thu hồi các khoản ứng trước
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	<b>TỔNG SỐ</b>											964.630			96.647			
<b>A</b>	<b>NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT</b>											375.000						
-	Trích lập Quỹ phát triển đất (gồm 20% trích lập cấp huyện chuyển về cấp tỉnh và 20% trích lập cấp tỉnh)											75.000						
-	Trích lập quỹ đo đạc bản đồ cấp tỉnh (10% thu cấp tỉnh)											13.000						
-	Phân cấp cho cấp huyện											196.000						
-	Đầu tư các dự án cấp tỉnh (70% nguồn thu cấp tỉnh)											91.000						
1	Các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2019											7.468						
1	Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Đắk Nĩa, đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông	7032763	292	Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông	Gia Nghĩa		1328/QĐ-UBND 22/02/2004; 1236/QĐ-UBND 07/9/2011; 20/QĐ-SXD 13/3/2013; 1769/QĐ-UBND 05/11/2015	129.000	129.000	116.218	116.218	77			-	0,0%		
2	Dự án Làng quân nhân Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông	7004686	011	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	Gia Nghĩa		1669/QĐ-UBND, 19/10/2010	147.335	146.085	40.962	40.962	3.000			-	0,0%		
3	Đường nối từ trục N9 (Khu tái định cư Đắk Nĩa) sang khu đất Làng quân nhân	7004686	011	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	Gia Nghĩa		71/QĐ-SKH, 15/5/2014	13.202	13.202	11.500	11.500	1.391			-	0,0%	QĐ quyết toán 103/QĐ-STC 27/8/2020	
4	Doanh trại cơ quan quân sự thị xã Gia Nghĩa	7004686	011	Ban Chỉ huy quân sự thành phố Gia Nghĩa	Gia Nghĩa		1722/QĐ-UBND, 26/10/2010	39.649	39.649	26.800	26.800	3.000			-	0,0%	Chờ quyết toán; nguồn SĐĐ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020	
2	Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2021											13.500						
	Lĩnh vực giải phóng mặt bằng, hạ tầng đô thị																	

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020		Kế hoạch 2021				Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
							Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP	Trong đó:				
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP					Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ đọng XD/CB			
9	10	11	12	13	14	15	16											
1	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư cho Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa (khu tái định cư B)	7689237	292	Ban QLDA giao thông, dân dụng, công nghiệp	Gia Nghĩa		159/QĐ-UBND, ngày 20/01/2009	524.384	84.627	37.806	37.806	8.500			8.349	98,2%	Bổ trí để hoàn thành dự án	
	<b>Công trình, dự án trọng điểm</b>																	
2	Nâng cấp, sửa chữa đường tỉnh lộ 1.	7771423	292	Ban quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp		2019-2021	1248/QĐ-UBND 30/7/2019	90.000	90.000	70.000	70.000	5.000			4.940	98,8%		
3	<b>Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021</b>											10.000						
	<b>Công trình, dự án trọng điểm</b>																	
1	Trường cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông (giai đoạn I)	7122739	093	Ban quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp	Gia Nghĩa		1439/QĐ-UBND 01/9/2017	185.909	75.909	39.300	39.300	10.000			-	0,0%		
4	<b>Khởi công mới năm 2021</b>											60.032						
1	Di dời tái định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thị xã Gia Nghĩa	7866147	285	Ban QLDA và PT quỹ đất thành phố Gia Nghĩa	Thành phố Gia Nghĩa	2021-2023	1871/QĐ-UBND ngày 15/12/2020	400.000	400.000			55.707			-	0,0%		
2	Công viên hoa Thanh niên và Khu vui chơi, giải trí thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Nông	7868371	361	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	Thành phố Gia Nghĩa	2021-2023	371/QĐ-SXD ngày 25/12/2020	14.500	14.500			4.325			-	0,0%		
<b>B</b>	<b>NGUỒN XÓ SỔ KIẾN THIẾT</b>											23.000						
	<i>Khởi công mới năm 2021</i>											23.000						
	<i>Lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề</i>											9.500						
1	Xây dựng nhà bộ môn, nhà đa năng, khu giáo dục thể chất và hạ tầng kỹ thuật Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT huyện Tuy Đức	7873038	074	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông	Tuy Đức	2021-2023	302/QĐ-UBND ngày 02/12/2020	10.000	10.000			3.000			2.956	98,5%		
2	Cải tạo cơ sở 2 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông	7872842	093	Trường Cao đẳng cộng đồng Đắk Nông	Gia Nghĩa	2021-2023	QĐ 328/QĐ-SXD ngày 10/12/2020	7.500	7.500			3.500			2.000	57,1%		
3	Trường THPT Đắk Glong (giai đoạn 3), hạng mục: 08 phòng học bộ môn cùng trang thiết bị kèm theo; Khu thể dục thể chất và hệ thống tường rào xung quanh	7864320	074	Ban QLDA & PT quỹ đất huyện Đắk G'Long	Huyện Đắk Glong	2021-2023	331/QĐ-SXD ngày 14/12/2020	10.000	10.000			3.000			280	9,3%		
	<i>Lĩnh vực y tế</i>											10.200						



TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020		Kế hoạch 2021				Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
							Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP	Trong đó:				
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP					Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ đọng XDCB			
9	10	11	12	13	14	15	16											
1	Nhà Đa khoa Kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'Lấp	7863213	132	Sở Y tế tỉnh Đắk Nông	Huyện Đắk R'lấp	2021-2023	1904/QĐ-UBND ngày 22/12/2020	33.991	33.991			10.200			-	0,0%		
	Chưa giao chi tiết											3.300					Dự kiến đối ứng cho dự án ODA, thực hiện theo tiến độ của Trung ương (Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Đắk Nông)	
C	NGUỒN CÂN ĐỐI NSDP											461.430						
I	Phân cấp cho cấp huyện (30% trung ương cân đối)											132.429						
II	Đầu tư cấp tỉnh (70% trung ương cân đối)											309.001						
	Nguồn bổ sung cho đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương											20.000						
III	Tổng nguồn vốn do cấp tỉnh bố trí cho các dự án											329.001						
III.1	Bố trí cho các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng											3.263						
1	Trường bắn thao trường huấn luyện Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông/Quân Khu 5	7004686	011	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	Krông Nô		QĐ 3706/QĐ-BQP ngày 04/9/2013	93.000	73.000	30.497	30.497	2.000			-	0,0%	Chờ quyết toán	
2	Trụ sở làm việc Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đắk Nông	7367684	341	Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đắk Nông	Gia Nghĩa	2015-2017	205/QĐ-SKH 31/12/2010; 908/QĐ-UBND, 24/6/2015	9.812	8.039	8.039	8.039	843			-	0,0%	Bố trí để hoàn thành dự án	
3	Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh Đắk Nông	7070831	161	Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch	Gia Nghĩa	2008-2012	1709/QĐ-UBND, ngày 08/11/2011	124.473	124.473	49.838	49.838	333		333	100,0%	QĐ quyết toán số 1830/QĐ-UBND, ngày 06/11/2019		
4	Hệ thống cấp nước thiên viện Đạo Nguyên thuộc khu du lịch sinh thái văn hóa, lịch sử Năm Nung, xã Nam N'Jang, huyện Đắk Song	7154462	278	Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch	Đắk Song	2.009	84/QĐ-SKH, ngày 28/5/2009	562	562	396	396	87		76	87,4%	QĐ quyết toán số 130/QĐ-STC, ngày 21/8/2019		
III.2	Bố trí cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2021											13.500						

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020		Kế hoạch 2021				Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
							Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP	Trong đó:				
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP					Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ đọng XDCB			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Xây dựng thao trường huấn luyện, diễn tập theo tiêu chí 3 trong 1 của Bộ Quốc phòng tại căn cứ chiến đấu của huyện Tuy Đức	7004686	011	Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức	Tuy Đức	2019-2021	2078/QĐ-BCH 22/10/2018	15.000	15.000	11.955	11.955	1.500			770	51,4%		
2	Đường hầm Sờ chỉ huy cơ bản huyện Tuy Đức	7004686	011	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	Tuy Đức	2017-2021	1893/QĐ-UBND 31/10/2016	27.476	27.476	23.300	23.300	2.500			278	11,1%		
3	Đường tránh thao trường và đường tái định canh cho hộ gia đình bị giải tỏa xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh	7726326	292	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô	Krông Nô	2019-2021	1721/QĐ-UBND 31/10/2018	21.000	20.000	8.000	8.000	5.000			2.754	55,1%		
4	Đường giao thông liên xã Nam Bình - Thuận Hạnh, huyện Đắk Song	7727649	292	Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Đắk Song	Đắk Song	2019-2021	1724/QĐ-UBND 31/10/2018	18.000	15.000	13.500	13.500	1.500			753	50,2%		
5	Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông	7725122	103	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh		2019-2021	1719/QĐ-UBND 31/10/2018	35.000	35.000	17.450	17.450	3.000			-	0,0%		
<b>III.3</b>	<b>Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021</b>											<b>29.000</b>						
1	Xây dựng Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050	7787809	332	Sở Kế hoạch và Đầu tư		2020-2022	1717/QĐ-UBND 16/10/2019; 964/QĐ-TTg 07/7/2020; 1575/QĐ-UBND 21/10/2020	59.000	59.000	20.000	20.000	5.000			366	7,3%		
2	Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và công viên tỉnh Đắk Nông	7726885	161	Ban quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp	Gia Nghĩa	2019-2023	1732/QĐ-UBND 21/10/2019	124.740	124.740	41.000	41.000	24.000			621	2,6%		
<b>III.4</b>	<b>Đổi ứng các dự án sử dụng NSTW, ODA</b>											<b>25.000</b>						
<b>I</b>	<b>Đổi ứng các dự án NSTW</b>											<b>17.000</b>						
	<i>Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản</i>											<b>17.000</b>						
1.1	Hồ chứa nước Nam Xuân, huyện Krông Nô	7634500	283	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông	Krông Nô		4425/QĐ-BNN-BXD 30/10/2017	487.000	55.000	30.000	30.000	9.000			-	0,0%		
1.2	Hồ chứa nước Đắk N'Ting, tỉnh Đắk Nông	7728850	283	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông	Đắk G'Long		1717/QĐ-UBND 31/10/2018	137.839	32.000	14.000	14.000	8.000			1.168	14,6%		

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Đã bố trí vốn đến hết KII năm 2020		Kế hoạch 2021			Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú	
							Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP	Trong đó:				
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP					Thu hồi các khoản ứng trước				Thanh toán nợ đọng XDCB
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	
2	<b>Đổi ứng các dự án ODA</b>							1.041.624	148.588	43.341	43.341	8.000						
	<b>Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản</b>							1.041.624	148.588	43.341	43.341	8.000						
2.1	Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (dự án VnSAT), tỉnh Đắk Nông	7544044	281	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông		2015-2022	1974/QĐ-UBND 08/12/2015	260.679	15.780	13.280	13.280	1.000			423	42,3%		
2.2	Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 - 2020	7487081	302	Ban quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp		2015-2022	3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2017; 182/QĐ-UBND 30/01/2019	34.600	4.600	1.000	1.000	2.000			-	0,0%		
2.3	Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Đắk Nông	7593791	283	Ban quản lý tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	Toàn tỉnh	2016-2022	4638/QĐ-BNN-HTQT 09/04/2015	229.630	22.669	20.561	20.561	1.000			300	30,0%		
2.4	Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, vay vốn ADB tỉnh Đắk Nông			Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông		2018-2024	662/QĐ-UBND ngày 9/5/2019; 663/QĐ-UBND ngày 9/5/2019	516.715	105.539	8.500	8.500	4.000			-	0,0%		
-	Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông	7572458	283		Huyện Cư Jút	2018-2024	662/QĐ-UBND ngày 9/5/2019;	216.653	44.601	3.700	3.700	2.000			-	0,0%		
-	Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông	7572454	283		Huyện Đắk Mil	2018-2024	663/QĐ-UBND ngày 9/5/2019	300.062	60.937	4.800	4.800	2.000			-	0,0%		
<b>III.5</b>	<b>Các dự án khởi công mới năm 2021</b>											<b>258.238</b>						
	<b>Lĩnh vực giao thông, hạ tầng đô thị</b>											<b>182.697</b>						
1	Đường giao thông từ thôn 1 vào vùng đồng bào dân tộc Mông thôn Năm Tầng, xã Đắk R'La, huyện Đắk Mil đến xã Cư K'nia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông	7871028	292	Ban QLDA giao thông, dân dụng, công nghiệp	Đắk Mil; Cư Jút	2021-2023	1762/QĐ-UBND ngày 30/11/2020	79.000	79.000			13.130			3.927	29,9%	Dự án bố trí trong 4 năm	
2	Hạ tầng kỹ thuật kết nối khu vực đồi Đắk Nur	7872545	292	Ban QLDA giao thông, dân dụng, công nghiệp	Gia Nghĩa	2021-2023	1827/QĐ-UBND ngày 07/12/2020	77.000	77.000			11.090			1.431	12,9%	Dự án bố trí trong 4 năm	
3	Nâng cấp, mở rộng đường Lê Thánh Tông, thành phố Gia Nghĩa	7865033	292	Ban QLDA và PT quy đất thành phố Gia Nghĩa	Gia Nghĩa	2021-2023	QĐ 1851/QĐ-UBND ngày 10/12/2020	70.000	56.693			11.000			262	2,4%	Dự án dự kiến bố trí trong 04 năm; NS cấp huyện	
4	Đường giao thông từ Quốc lộ 28 nối với đường liên xã Quảng Khê - Đắk Ha	7864322	292	Ban QLDA&PT quy đất huyện Đắk G'Long	Đắk G'Long	2021-2023	2642/QĐ-SGTVT ngày 08/12/2020	14.181	12.981			4.000			3.373	84,3%	NS cấp huyện thực hiện GPMB	
5	Đường nối dài từ thôn 10 xã Quảng Hòa đi Quảng Sơn	7864321	292	Ban QLDA&PT quy đất huyện Đắk G'Long	Đắk Glong	2021-2023	2700/QĐ-SGTVT ngày 11/12/2020	14.000	14.000			3.900			3.900	100,0%	NS cấp huyện thực hiện GPMB	

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020		Kế hoạch 2021			Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú	
							Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP	Trong đó:				
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP					Thu hồi các khoản ứng trước				Thanh toán nợ đọng XDCB
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	
6	Đường giao thông liên xã Quảng Tín - Đắk Ngo huyện Tuy Đức	7868368	292	Ban QLDA & PT quỹ đất huyện Đắk R'Lấp	Đắk R'lấp	2021-2023	1732/QĐ-UBND ngày 19/11/2020	30.000	30.000			6.902			334	4,8%	NS cấp huyện thực hiện GPMB	
7	Nâng cấp, mở rộng đường Lê Hữu Trác, thị trấn Kiên Đức đi xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức	7873113	292	Ban QLDA & PT quỹ đất huyện Đắk R'Lấp	Đắk R'lấp	2021-2023	1862/QĐ-UBND ngày 14/12/2020	40.000	38.400			9.300			378	4,1%	NS cấp huyện thực hiện GPMB	
8	Đường giao thông từ xã Nam Đà đi xã Đắk Drô, huyện Krông Nô (DH65)	7865917	292	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô	Krông Nô	2021-2023	1746/QĐ-UBND ngày 23/11/2020	20.000	19.700			4.600			217	4,7%	NS cấp huyện thực hiện GPMB	
9	Đường từ xã Đắk Drô đi xã Nam Nung, huyện Krông Nô (DH 59)	7865916	292	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô	Krông Nô	2021-2023	1715/QĐ-UBND ngày 16/11/2020	20.000	20.000			4.600			283	6,2%	NS cấp huyện thực hiện GPMB	
10	Đường giao thông xã Nam Dong đi Đắk Drông - Đắk Wil	7862212	292	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút	Cư Jút	2021-2023	1816/QĐ-UBND ngày 04/12/2020	58.000	58.000			11.800			786	6,7%	NS cấp huyện thực hiện GPMB	
11	Đường giao thông liên xã Đắk R'La đi xã Đắk N'Drôt, huyện Đắk Mil	7864308	292	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil	Đắk Mil	2021-2023	1850/QĐ-UBND ngày 10/12/2020	49.406	45.431			11.000			984	8,9%	NS cấp huyện thực hiện GPMB	
12	Nâng cấp các tuyến đường giao thông thị trấn Đức An kết nối với xã Nam Bình huyện Đắk Song	7863917	292	BQLDA và PTQĐ huyện Đắk Song	Đắk Song	2021-2023	1853/QĐ-UBND ngày 10/12/2020	42.000	37.000			10.000			559	5,6%	NS cấp huyện thực hiện GPMB	
13	Nâng cấp đường giao thông liên xã Đắk N'dung - Thuận Hà	7863918	292	BQLDA và PTQĐ huyện Đắk Song	Đắk Song	2021-2023	2455/QĐ-SGTVT ngày 16/11/2020	13.500	13.034			3.825			3.825	100,0%	NS cấp huyện thực hiện GPMB	
14	Đường giao thông liên xã Quảng Tân đi xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (DH 91 TĐ); HM: Xây dựng mới cầu nhịp 9m và đầu tư xây dựng 4,5Km đường.	7866209	292	BQLDA và PTQĐ huyện Tuy Đức	Tuy Đức	2021-2023	2535/QĐ-SGTVT ngày 25/11/2020	14.950	14.950			4.000			3.721	93,0%	NS cấp huyện thực hiện GPMB	
15	Đường giao thông liên xã Đắk R'th đi xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (đoạn từ cầu Suối Đắk R'lấp đầu nối với đường vào xã Đắk Ngo).	7866252	292	BQLDA và PTQĐ huyện Tuy Đức	Tuy Đức	2021-2023	1865a/QĐ-UBND ngày 11/12/2020	25.000	24.000			5.250			501	9,5%	NS cấp huyện thực hiện GPMB	
16	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông liên xã Đắk R'Th và Quảng Tân, huyện Tuy Đức đi xã Đắk Wer, huyện Đắk R'Lấp.	7866211	292	BQLDA và PTQĐ huyện Tuy Đức	Tuy Đức	2021-2023	1815/QĐ-UBND ngày 04/12/2020	22.000	21.670			5.200			486	9,3%	NS cấp huyện thực hiện GPMB	
17	Di dời tái định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thị xã Gia Nghĩa	7866147	285	Ban QLDA và PT quỹ đất thành phố Gia Nghĩa	Thành phố Gia Nghĩa	2021-2023	1871/QĐ-UBND ngày 15/12/2020	400.000	400.000			39.400			711	1,8%		
18	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ ngã tư Phan Chu Trinh vào xã Nam Dong; hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng	7862213	292	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút	Huyện Cư Jút	2021-2023	1866/QĐ-UBND ngày 14/12/2020	50.000	50.000			9.000			589	6,5%		

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020		Kế hoạch 2021			Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú	
							Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP	Trong đó:				
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP					Thu hồi các khoản ứng trước				Thanh toán nợ đọng XDCB
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	
19	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Tâm Thắng - Ea Tling; hạng mục: Nền mặt đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng	7862214	292	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút	Huyện Cư Jút	2021-2023	1902/QĐ-UBND ngày 22/12/2020	30.000	30.000			5.500			212	3,9%		
20	Đường giao thông từ cửa khẩu Đắk Per, xã Thuận An đi tỉnh lộ 3 (ĐT.683) xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (giai đoạn 1)	7864310	292	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil	Huyện Đắk Mil	2021-2023	1864/QĐ-UBND ngày 14/12/2020	36.000	32.000			9.200			1.084	11,8%		
	<b>Lĩnh vực Nông nghiệp</b>											<b>5.150</b>						
1	Công, hàng rào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông	7872872	281	Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông	Gia Nghĩa	2021-2023	QĐ 324/QĐ-SXD ngày 10/12/2020	6.197	6.197			1.900			<b>1.539</b>	<b>81,0%</b>		
2	Xây dựng 10 trạm quản lý bảo vệ rừng tại các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng	7873047	282	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông	Tỉnh Đắk Nông	2021-2023	367/QĐ-SXD ngày 22/12/2020	14.999	14.999			3.250			<b>1.128</b>	<b>34,7%</b>		
	<b>Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể</b>											<b>14.400</b>						
1	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông	7866395	341	Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông	Gia Nghĩa	2021-2023	273/QĐ-SXD ngày 06/11/2020	3.000	3.000			1.000			925	92,5%		
2	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông	7872887	341	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông	Gia Nghĩa	2021-2023	326/QĐ-SXD ngày 10/12/2020	4.500	4.500			1.100			871	79,2%		
3	Xây dựng Trụ sở và kho lưu trữ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh	7866152	341	Sở Tài nguyên và Môi trường	Gia Nghĩa	2021-2023	1854/QĐ-UBND ngày 11/12/2020	27.688	27.688			6.000			474	7,9%		
4	Hội trường đa năng và phòng họp trực tuyến thuộc trụ sở làm việc HĐND & UBND thành phố Gia Nghĩa	7865034	341	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa	Gia Nghĩa	2021-2023	301/QĐ-SXD ngày 02/12/2020	14.998	14.998			3.500			3.280	93,7%		
5	Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025	7878070	351	Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông	Văn phòng Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy	2021-2023	1929/QĐ-UBND ngày 25/12/2020	9.569	9.569			2.800			-	0,0%		
	<b>Phát thanh, truyền hình, thông tấn</b>											<b>5.000</b>				<b>0,0%</b>		

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020		Kế hoạch 2021		Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú		
							Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP				Trong đó:	
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP								Trong đó: NSDP	Thu hồi các khoản ứng trước
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17		
1	Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, hệ thống thiết bị và phần mềm truyền thông hội tụ	7878469	191	Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Đắk Nông	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	2021-2023	2004/QĐ-UBND ngày 31/12/2020	24.700	24.700			5.000			-	0,0%		
<b>Lĩnh vực văn hóa</b>												<b>4.000</b>						
1	Trung tâm thông tin Công viên địa chất huyện Krông Nô	7866790	161	Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Krông Nô	Krông Nô	2021-2023	2991/QĐ-UBND ngày 10/11/2020	6.000	6.000			3.000			180	6,0%		
2	Chống xuống cấp tu bổ di tích địa điểm lưu niệm N'Trang Gưh, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô; hạng mục: Nhà Bia tưởng niệm và hạ tầng kỹ thuật	7861817	161	Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch	Huyện Krông Nô	2021-2023	376/QĐ-SXD ngày 28/12/2020	3.000	3.000			1.000			125	12,5%		
<b>Hỗ trợ đầu tư trụ sở cấp xã</b>												<b>14.885</b>						
1	Trụ sở làm việc HĐND-UBND xã Đắk Som	7864324	341	Ban QLDA&PT quỹ đất huyện Đắk G'Long	Đắk G'Long	2021-2023	325/QĐ-SXD ngày 10/12/2020	14.500	14.500			4.235			2.554	60,3%	NS cấp huyện thực hiện GPMB	
2	Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Đắk Ru	7873046	341	Ban QLDA&PT quỹ đất huyện Đắk R'lấp	Đắk R'lấp	2021-2023	327/QĐ-SXD ngày 10/12/2020	14.048	14.048			4.250			1.772	41,7%	NS cấp huyện thực hiện GPMB	
3	Trụ sở HĐND&UBND xã Đắk Nang	7865915	341	Ban QLDA&PT quỹ đất huyện Krông Nô	Krông Nô	2021-2023	294/QĐ-SXD ngày 25/11/2020	14.700	13.800			4.200			444	10,6%	NS cấp huyện thực hiện GPMB	
4	Trụ sở làm việc HĐND-UBND xã Đắk R'Thì; Hạng mục: Xây mới Nhà làm việc tổ một cửa, Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc công an xã, Nhà xe, nhà vệ sinh, Hạ tầng kỹ thuật và Trang thiết bị	7866253	341	Ban QLDA&PT quỹ đất huyện Tuy Đức	Tuy Đức	2021-2023	298/QĐ-UBND ngày 01/12/2020	8.000	8.000			2.200			1.666	75,7%	NS cấp huyện thực hiện GPMB	
<b>Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng</b>												<b>20.920</b>						
1	Sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở doanh trại và nhà làm việc nghiệp vụ cảnh sát	7004692	041	Công an tỉnh Đắk Nông	Gia Nghĩa	2021-2023	QĐ 317/QĐ-SXD ngày 09/12/2020	14.500	14.500			4.325			4.225	97,7%		
2	Sửa chữa, cải tạo hệ thống mương thu nước Công an tỉnh	7004692	041	Công an tỉnh Đắk Nông	Gia Nghĩa	2021-2023	311/QĐ-SXD ngày 08/12/2020	2.500	2.500			725			707	97,4%		
3	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây dựng Trại tạm giam của Công an tỉnh Đắk Nông	7004692	041	Công an tỉnh Đắk Nông	Gia Nghĩa	2021-2023	310/QĐ-SXD ngày 08/12/2020	3.000	3.000			1.000			961	96,1%		
4	Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nhà làm việc Phòng Cảnh sát cơ động (trụ sở làm việc Công an thành phố Gia Nghĩa cũ)	7004692	041	Công an tỉnh Đắk Nông	Gia Nghĩa	2021-2023	292/QĐ-SXD ngày 24/11/2020	2.400	2.400			725			118	16,3%		

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020		Kế hoạch 2021			Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú	
							Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP	Trong đó:				
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP					Thu hồi các khoản ứng trước				Thanh toán nợ đọng XDCB
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	
5	Sửa chữa, nâng cấp Trường bắn của Công an tỉnh	7004692	041	Công an tỉnh Đắk Nông	Đắk Song	2021-2023	296/QĐ-SXD ngày 01/12/2020	3.346	3.346			1.000			1.000	100,0%		
6	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường vào đồn Biên phòng Đắk Dang (769)	7004686	011	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông	Tuy Đức	2021-2023	2411/QĐ-SGTVT ngày 11/11/2020	10.000	10.000			2.800			2.776	99,2%		
7	Cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông	7004686	011	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông	Gia Nghĩa	2021-2023	293/QĐ-SXD ngày 18/11/2020	7.000	7.000			1.900			1.867	98,3%		
8	Đầu tư xây dựng Nhà kho pháo (công trình cấp bách)	7004686	011	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông	Huyện Đắk Song	2021-2023	330/QĐ-SXD ngày 14/12/2020	4.500	4.500			1.500			-	0,0%		
9	Chốt chiến đấu Dân quân thường trực tại xã biên giới Thuận An, huyện Đắk Mil	7004686	011	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông	Huyện Đắk Mil	2021-2022	1836/QĐ-BTL ngày 14/12/2020	3.000	3.000			1.000			-	0,0%		
10	Chốt chiến đấu Dân quân thường trực tại xã biên giới Đắk Lao, huyện Đắk Mil	7004686	011	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông	Huyện Đắk Mil	2021-2022	1837/QĐ-BTL ngày 14/12/2020	3.000	3.000			1.000			-	0,0%		
11	Doanh trại Ban chỉ huy quân sự huyện Đắk Mil, Hạng mục: Nhà hội trường	7004686	011	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông	Huyện Đắk Mil	2021-2023	340/QĐ-SXD ngày 14/12/2020	3.700	3.700			1.145			954	83,3%		
12	Doanh trại dBB301/cBB994/Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông, Hạng mục: Nhà hội trường	7004686	011	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông	Huyện Đắk Glông	2021-2023	346/QĐ-SXD ngày 14/12/2020	8.700	8.700			2.800			-	0,0%		
13	Thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh; hạng mục: Sàn lắp mặt bằng, kê ốp mái taluy, cống thoát nước	7004686	011	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông	Huyện Krông Nô	2021-2023	343/QĐ-SXD ngày 14/12/2020	3.200	3.200			1.000			-	0,0%		
<b>Chuẩn bị đầu tư</b>												<b>11.186</b>						
1	Dự án Kho vũ khí đạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Sửa chữa nâng cấp nhà, đường bê tông, mương thoát nước, tường rào, kê taluy	7004686	011	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông	Huyện Đắk Song			8.000	8.000			400			-	0,0%		
2	Nâng cấp, cải tạo Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông	TP Gia Nghĩa			3.000	3.000			200			-	0,0%		
3	Xây dựng Trụ sở làm việc đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng	7872857	341	Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Nông	Huyện Đắk Mil			10.000	10.000			400			374	93,5%		
4	Trụ sở làm việc chung cho các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Đắk Nông	7872976	341	Ban QLDA giao thông, dân dụng, công nghiệp	TP Gia Nghĩa			30.000	30.000			1.200			-	0,0%		

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020		Kế hoạch 2021				Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
							Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP	Trong đó:				
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP					Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ đọng XDCB			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	
5	Xây dựng nhà bộ môn, nhà đa năng, cải tạo khối phòng học 02 tầng thành nhà thư viện, khu giáo dục thể chất và hạ tầng kỹ thuật Trường THPT Lê Duẩn, huyện Đắk Gl'ong	7873039	073	Sở Giáo dục và Đào tạo	Huyện Đắk Gl'ong			10.000	10.000			400			341	85,3%		
6	Nhà luyện tập và chạy chương trình Đoàn ca mùa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông	7861818	341	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	TP Gia Nghĩa			5.500	5.500			300			190	63,3%		
7	Trụ sở làm việc HĐND-UBND xã Đắk Ha	7864323	341	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Gl'ong	Huyện Đắk Gl'ong			14.500	14.500			500			492	98,4%		
8	Nâng cấp, mở rộng đường Phan Chu Trinh thị trấn Kiến Đức đi thôn 8 xã Kiến Thành	7868369	292	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'Lấp	Huyện Đắk R'Lấp			20.000	20.000			800			378	47,3%		
9	Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND UBMTTQVN xã Đắk Wer	7873104	341	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'Lấp	Huyện Đắk R'Lấp			15.000	15.000			500			500	100,0%		
10	Đường vành đai kết nối các xã trong huyện (D10), huyện Krông Nô	7866148	292	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô	Huyện Krông Nô			30.000	30.000			700			202	28,9%		
11	Đường liên xã Đức Minh - Thuận An, huyện Đắk Mil	7864309	292	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil	Huyện Đắk Mil			25.000	25.000			1.000			970	97,0%		
12	Đường giao thông liên xã xã Đắk Hòa và xã Đắk Mól huyện Đắk Song	7863919	292	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song	Huyện Đắk Song			12.000	12.000			600			510	85,1%		
13	Đường giao thông liên xã Năm N'Jang - Trường Xuân, huyện Đắk Song	7863920	292	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song	Huyện Đắk Song			40.000	40.000			1.400			-	0,0%		
14	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông liên xã Đắk R'tih đi xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức (đoạn từ Ngã ba Phi Á đến Ngã ba Quảng Tân).	7866210	292	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức	Huyện Tuy Đức			23.000	23.000			800			620	77,5%		
15	Tuyến đường giao thông liên xã Đắk R'Tih đi Quảng Tâm (đoạn từ hướng Tỉnh lộ 1 đi Bon Bu N'Đơ B xã Quảng Tâm).	7866212	292	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức	Huyện Tuy Đức			14.000	14.000			600			-	0,0%		
16	Trụ sở làm việc HĐND - UBND - xã Quảng Tân	7866213	341	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức	Huyện Tuy Đức			14.500	14.500			500			455	91,1%		
17	Đầu tư các điểm trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông			UBND các huyện Đắk Gl'ong, Đắk Song, Krông Nô, Cư Jút	Các huyện Đắk Gl'ong, Đắk Song, Krông Nô, Cư Jút			20.000	20.000			886			-	0,0%		



TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Đã bố trí vốn đến hết KII năm 2020		Kế hoạch 2021		Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú		
							Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMBT		Tổng số	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP				Trong đó:	
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP								Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ đọng XDCB
9	10	11	12	13	14	15	16											
D	NGUỒN CHÍNH PHỦ VAY VỀ CHO VAY LẠI											105.200						
1	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021											47.862						
1	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản											7.059						
1.1	Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Đắk Nông	7593791	283	Ban quản lý tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)		2016-2022	4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015; 873/QĐ-UBND ngày 6/6/2018	229.630				7.059		3.441	48,7%			
2	Cấp nước, thoát nước (Chưa giao chi tiết)											3.250			0,0%	Dự kiến giao cho Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới, tỉnh Đắk Nông		
2.1	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới, tỉnh Đắk Nông			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan điều phối)		2016-2022	3606/QĐ-BNN, ngày 04/9/2015; 3102/QĐ-BNN ngày 21/7/2016	201.807				3.250			0,0%			
3	Giao thông											37.553			0,0%			
3.1	Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông	7557066	292	Sở Kế hoạch và Đầu tư		2017-2023	1288/QĐ-UBND ngày 26/4/2016; 919/QĐ-UBND ngày 1/6/2017	568.858				37.553		5.714	15,2%			
II	Dự án khởi công mới năm 2021											2.500			0,0%			
1	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản											2.500			0,0%			
1.1	Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, vay vốn ADB tỉnh Đắk Nông		283	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT		2018-2024	662/QĐ-UBND ngày 9/5/2019; 663/QĐ-UBND ngày 9/5/2019	516.715				2.500			0,0%			
-	Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông	7572458	283		Huyện Cư Jút	2018-2024	662/QĐ-UBND ngày 9/5/2019;	216.653				1.000		410	41,0%			

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020		Kế hoạch 2021				Tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
							Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP	Trong đó:				
													Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ đọng XDCB			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
-	Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông	7572454	283		Huyện Đắk Mil	2018-2024	663/QĐ-UBND ngày 9/5/2019	300.062				1.500			550	36,7%	
<b>III</b>	<b>Chưa giao chi tiết</b>											<b>54.838</b>					Chưa nhận nợ