

Số: 401 /BC-SKH

Đắk Nông, ngày 30 tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 đến hết ngày 20/11/2017 của tỉnh Đắk Nông

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6522/UBND-TH ngày 17/11/2017 về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 11/2017. Trên cơ sở phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh Đắk Nông, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 của tỉnh đến hết ngày 20/11/2017, như sau:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 đến hết ngày 20/11/2017:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 do tỉnh quản lý là 1.598,417 tỷ đồng, trong đó: kế hoạch đầu tư năm 2017 là 1.478,77 tỷ đồng (vốn cân đối NSDP là 1.373.746 tỷ đồng, vốn thực hiện các nhiệm vụ cuối năm mới giải ngân như: trả nợ vay, hỗ trợ đầu tư các doanh nghiệp công ích là 105,024 tỷ đồng), kế hoạch chuyển nhiệm chi năm 2016 sang năm 2017 là 119,647 tỷ đồng. Tuy nhiên, để đánh giá sát thực tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư do tỉnh quản lý, nên chỉ đánh giá trên tổng số là 1.493,393 tỷ đồng (không bao gồm các nhiệm vụ cuối năm mới giải ngân như: trả nợ vay, hỗ trợ đầu tư các doanh nghiệp công ích là 105,024 tỷ đồng). Giải ngân đến ngày 20/11/2017 là 1.040,106 tỷ đồng, đạt 69,8% kế hoạch (trong đó: giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2017 là 998,887 tỷ đồng đạt 72,7%). Cụ thể như sau: (chi tiết tại phụ biểu 01 đính kèm)

1. Nguồn vốn Cân đối Ngân sách địa phương là 590,66 tỷ đồng, kế hoạch năm 2017 là 581,006 tỷ đồng (không bao gồm các nhiệm vụ cuối năm mới giải ngân như: trả nợ vay, hỗ trợ đầu tư các doanh nghiệp công ích là 105,024 tỷ đồng); kế hoạch chuyển nhiệm vụ chi là 9,654 tỷ đồng; giải ngân đến hết 20/11/2017 là 433,867 tỷ đồng, đạt 73,5%. Trong đó: giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2017 là 427,426 tỷ đồng, đạt 73,6% kế hoạch; kế hoạch chuyển nhiệm vụ chi năm 2016 sang 2017 là 6,621 tỷ đồng, đạt 68,6%. Nguyên nhân giải ngân chậm: Nguồn thu sử dụng đất chưa đạt, đến nay nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh mới đạt 29,065/66,6 tỷ đồng; ngoài ra, một số dự án chậm giải ngân do vướng mắc giải phóng mặt bằng, chưa có khối lượng thi công.

2. Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu là 526,370 tỷ đồng (Kế hoạch năm 2017 là 499,67 tỷ đồng (bao gồm 45 tỷ bổ sung nguồn dự phòng năm 2016

cho dự án đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê), kế hoạch chuyển nhiệm vụ chi năm 2016 sang năm 2017 và bổ sung năm 2016 là 26,7 tỷ đồng); giải ngân đến hết 20/11/2017 là 426,233 tỷ đồng, đạt 81%. Trong đó: giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2017 là 409,88 tỷ đồng, đạt 82 % kế hoạch; kế hoạch chuyển nhiệm vụ chi năm 2016 sang 2017 là 16,353 tỷ đồng, đạt 61,2%. Một số dự án giải ngân tốt như: Dự án Cở sở hạ tầng Kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu Công nghiệp Nhân Cơ; Đường giao thông từ trung tâm thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nghĩa Thắng, huyện Đăk R'lấp, tỉnh Đăk Nông; Nâng cấp tỉnh lộ 5, đoạn từ trung tâm xã Nghĩa Thắng đến trung tâm xã Đạo Nghĩa, huyện Đăk R'Lấp; Dự án ổn định dân cư tự do xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông;.... Riêng dự án Đường Đạo Nghĩa Quảng Khê mới được Trung ương giao bổ sung thêm 45 tỷ đồng, hiện nay, Chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục triển khai thực hiện.

3. Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia là 168,798 tỷ đồng, trong đó: kế hoạch đầu tư năm 2017 là 122,519 tỷ đồng, kế hoạch chuyển nhiệm vụ chi năm 2016 sang năm 2017 và bổ sung năm 2016 là 46,279 tỷ đồng; giải ngân đến hết 20/11/2017 là: 20,294 tỷ đồng, đạt 12% kế hoạch. Trong đó: giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2017 là 10,761 tỷ đồng, đạt 8,8%; giải ngân kế hoạch chuyển nhiệm vụ chi năm 2016 sang năm 2017 là 9,533 tỷ đồng, đạt 20,6%. Nguyên nhân giải ngân thấp: Do Trung ương giao vốn sau, tại Quyết định số 556/QĐ-BKHĐT ngày 19/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đến nay, UBND tỉnh đã giao dự toán kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới tại Quyết định 1121/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Quyết định 1453/QĐ-UBND ngày 7/9/2017; hiện nay, các đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, triển khai thực hiện. Mặt khác, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, một số đơn vị đã gặp phải vướng mắc trong triển khai cơ chế quản lý.

4. Nguồn vốn nước ngoài (ODA) là 157,051 tỷ đồng, ước giải ngân đến hết 20/11/2017 là 151 tỷ đồng, đạt 96,1% kế hoạch, nguồn vốn này giải ngân tốt; phần còn lại chưa giải ngân là do một số dự án đã có khối lượng hoàn thành nhưng chưa hoàn thiện thủ tục giải ngân và do một phần vốn không giải ngân hết của dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đăk Nông (dự án 3EM đã kết thúc vào ngày 30/6/2017). UBND tỉnh Đăk Nông đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh giảm phần vốn 0,944 tỷ đồng của Dự án 3EM và điều chỉnh tăng 0,944 tỷ đồng cho dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh Đăk Nông và đề nghị bổ sung phần vốn còn thiếu trong năm 2017 cho các dự án với tổng số tiền là 180,043 tỷ đồng Công văn số 3815/UBND-KTKH ngày 20/7/2017, đến nay đang chờ ý kiến của Trung ương.

5. Nguồn vốn TPCP là 50,514 tỷ đồng, giải ngân đến hết 20/11/2017 là 8,712 tỷ đồng, đạt 17,2%; trong đó: kế hoạch đầu tư năm 2017 là 0/13,5 tỷ đồng, đến nay chưa giải ngân được do nguồn vốn này Trung ương thông báo sau và UBND tỉnh mới giao kế hoạch vốn TPCP năm 2017 tại Quyết định 1531/QĐ-UBND ngày 20/9/2017; giải ngân kế hoạch chuyển nhiệm vụ chi năm 2016 sang năm 2017 là 8,712/37,014 tỷ đồng, đạt 24% (cho lĩnh vực y tế là 0,651/3,014 tỷ

đồng; cho chương trình Nông thôn mới là 8,061/34 tỷ đồng), nguyên nhân giải ngân chậm của nguồn vốn chuyển nhiệm vụ chi như đã nêu tại nguồn vốn chương trình MTQG.

* Nhìn chung, tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hết 20/11/2017 các nguồn vốn đạt khá, một số nguồn chuyển nhiệm vụ chi chưa đạt, do điều kiện thời tiết đầu năm mưa nhiều, một số vướng mắc kéo dài đến nay mới được tháo gỡ, dự kiến đến hết năm 2017 ước giải ngân tổng nguồn vốn do tỉnh quản lý (bao gồm nguồn chuyển nhiệm vụ chi 2016 sang năm 2017) đến 31/12/2017 là 1.1.515,779 tỷ đồng, đạt 94,83% kế hoạch, tăng 4,8% so với năm 2016.

2. Tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông:

2.1. Dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ:

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm Chủ đầu tư; Lũy kế bố trí vốn đến nay là 585,716 tỷ đồng (Ngân sách Trung ương hỗ trợ 380 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh 205,716 tỷ đồng (bao gồm khoản ứng trước 59,617 tỷ đồng)). Trong năm 2017, Ngân sách Trung ương bố trí 180 tỷ đồng (trong đó, hoàn ứng Ngân sách tỉnh 20 tỷ đồng), ước giải ngân đến hết ngày 20/11/2017 là 159,551/195 tỷ đồng, (trong đó bao gồm 35 tỷ đồng tạm ứng Ngân sách tỉnh để mở mới các hạng mục cấp thiết để bàn giao cho Công ty Trần Hồng Quân thực hiện dự án Nhà máy luyện nhôm) đạt 81,82%.

Do thời tiết không thuận lợi nên tiến theo độ thực hiện các hạng mục cấp bách của dự án không đạt theo đúng chỉ đạo, chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án khi thời tiết thuận lợi, đến nay, dự án đã triển khai được khối lượng cụ thể như sau:

- Đối với hạng mục san nền và bảo vệ mái dốc:

+ Gói thầu số 01XL: Việc san nền và gia cố mái taluy khu 9,1 ha khu nhà ở chuyên gia, nhà ở công nhân đến nay đã hoàn thành và bàn giao cho nhà đầu tư.

+ Gói thầu số 02XL: Đã thực hiện san nền và gia cố mái taluy lô nhà máy luyện nhôm đạt khoảng 60% khối lượng, trong đó: thực hiện san nền được khoảng 80% khối lượng, đã hoàn thành các lô ưu tiên và bàn giao cho nhà đầu tư triển khai nhà máy như: lô 2A, 2B, 3.1, 3.2 và mặt bằng lô trạm điện, còn 2 lô ưu tiên chưa triển khai thi công xong gồm: lô 5.1 xưởng gắn cực dương và lô 3.3 phân kỳ 3 của nhà máy chính; Công tác thi công kè chắn đạt 60% khối lượng; Công tác gia cố và ốp mái taluy đạt 15%.

+ Gói thầu xây lắp 3XL: San nền và gia cố mái taluy khu phụ trợ đến nay mới đạt khoảng 30% khối lượng, do mới nhận bàn giao mặt bằng.

- **Đối với hạng mục Đập ngăn nước và nạo vét lòng hồ:** đến nay đã thực hiện được 60% khối lượng, trong đó: đã thi công xong phần móng đập, phần thân đập đang triển khai thi công.

- **Đối với hạng mục hàng rào, cổng và nhà bảo vệ:** đến nay đã thi công đạt 35% tổng khối lượng.

- **Đối với hạng mục đường trục chính nối từ QL14 đến cổng khu công nghiệp Nhân Cơ:** Đến nay, đã thi công đạt 30% khối lượng của gói thầu, trong đó, đã hoàn thiện được 800/2.100m nền đường và các cổng ngang đường.

- **Công tác giải phóng mặt bằng:** đến nay, khu vực bên trong khu công nghiệp Nhân Cơ đã giải phóng mặt bằng được 148,2ha, cơ bản đáp ứng so với tiến độ. Tuy nhiên, một số điểm cục bộ vẫn còn vướng mặt bằng như: đường trục chính (02 hộ), khu phụ trợ (02 hộ), hàng rào khu 9,1ha (03 hộ) hiện vẫn chưa bàn giao mặt bằng và cản trở không cho thi công. Chủ đầu tư tiếp tục tích cực phối hợp với UBND huyện Đắk R'Lấp vận động người dân bàn giao.

- **Đối với các hạng mục mở mới:** (gói thầu 07XL) đến nay đã triển khai thi công 15% khối lượng, tập trung triển khai các hạng mục ưu tiên theo yêu cầu như đoạn tuyến N8, thoát nước trục N5 và các cấu kiện bê tông đúc sẵn.

2.2. Dự án Trường cao đẳng cộng đồng:

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư giai đoạn 01 tại Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 và điều chỉnh tại Quyết định 1439/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 với tổng mức đầu tư 185,908 tỷ đồng bằng nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ 110 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm Chủ đầu tư. Lũy kế vốn đến nay đã cấp cho dự án là 78,21 tỷ đồng; năm 2017 là 14 tỷ đồng, giải ngân đến hết ngày 20/11/2017 đạt 100%. Trong năm 2017, UBND tỉnh đã cho dự án ứng trước kế hoạch vốn năm sau, với số tiền 38 tỷ đồng để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, với diện tích thu hồi là 26,4 ha, đáp ứng yêu cầu của đối tác, trước khi ký hiệp định; đến nay khoản vốn ứng này đã giải ngân được 31 tỷ đồng, dự kiến sẽ giải ngân hết trong năm 2017.

Ngay từ đầu năm, chủ đầu tư đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, chỉ thực hiện việc thi công các gói thầu dở dang, không tổ chức mở mới và chỉ tập trung thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Cụ thể như sau:

- Gói thầu số 07 thi công xây dựng công trình: đã thực hiện được 90% khối lượng và đang hoàn thiện để đưa công trình vào sử dụng trong tháng 12/2017.

- Gói thầu số 08 Chống mối: Đã thực hiện xong 90% khối lượng.

- Gói thầu Thi công Trạm biến áp 250KVA: đã hoàn thành 90%.

- Gói thầu Cung cấp thiết bị theo công năng (bàn ghế...): đã thực hiện được 50% khối lượng của gói thầu, đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc điều chỉnh lại đề án thành lập trường để thực hiện các công việc tiếp theo.

Công tác giải phóng mặt bằng: Dự án đã GPMB được khoảng 27/30,3 ha, đạt 89,11% khối lượng, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để giao đất và ký kết với đối tác tài trợ nguồn vốn cho Dự án.

2.3. Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2020:

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 31/10/2014, với tổng mức đầu tư 711 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm Chủ đầu tư. Trong kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2015-2020 cân đối cho dự án trên 91 tỷ đồng. Lũy kế bố trí vốn cho dự án đến nay 40 tỷ đồng; năm 2017 là 15 tỷ đồng, giải ngân đến hết ngày 20/11/2017 là 6,7 tỷ đồng.

Đến nay, dự án đã thực hiện được 95% khối lượng của gói thầu xây lắp (gói 01XL), đã thực hiện cấp điện cho các thôn bon: Đắk Krung, Đắk Mrang, Đắk Quong và bon Mê Roa, ĐNRông B thuộc xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức; còn 1 km đoạn đầu tuyến thôn Đắk Quong chưa thực hiện được do chưa thỏa thuận được mặt bằng. Đối với gói thầu xây lắp 02XL hiện đang thực hiện tại thôn 5, 6 xã Đắk R'Măng, huyện Đắk G'Long và thôn phú Hòa, phú Vinh xã Quảng phú huyện K'rông Nô.

2.4. Dự án Hồ Gia Nghĩa:

Được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Công văn số 75/HĐND-VP ngày 28/3/2017, với tổng mức đầu tư 915 tỷ đồng; trong đó, vốn TPCP 700 tỷ đồng, còn lại nguồn vốn hợp pháp khác, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm Chủ đầu tư. Ngày 29/8/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 cho dự án với số tiền là 630 tỷ đồng tại Quyết định 1178/QĐ-BKHĐT. Đến nay, Chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ dự án trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, đảm bảo điều chỉnh phương án quy mô đầu tư và dự toán phù hợp theo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1011-TB/TU ngày 04/8/2017.

2.5. Dự án Đường tránh đô thị Gia Nghĩa:

Dự án trên do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.125 tỷ đồng, dài 19,2Km, được đầu tư từ nguồn vốn TPCP. Lũy kế bố trí vốn đến nay cho dự án 981 tỷ đồng nhưng chỉ giải ngân đạt 624,8 tỷ đồng; do công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, bàn giao chậm và trong quá trình thi công tuyến đường địa hình, địa chất phức tạp phải điều chỉnh lại nhiều lần quy mô thiết kế cho phù hợp với điều kiện thực tế. Phần còn lại chưa giải ngân là 356,2 tỷ đồng, mới được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho kéo dài thời gian thanh toán đến 31/12/2017 tại văn bản số 9477/VPCP-KTTH ngày 12/9/2017. Hiện nay, mặt bằng thi công dự án cơ bản được hoàn thiện; giá trị khối lượng thi công ước đạt 99% khối lượng toàn dự án.

Đối với nguồn dự phòng của dự án còn dư khoảng 170 tỷ đồng, đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng nguồn vốn dự phòng còn lại của dự án

Đường tránh đô thị Gia Nghĩa để đầu tư Tuyến nhánh kết nối với dự án Đường tránh đô thị Gia Nghĩa, cụ thể đoạn tuyến từ Km1+900-:Km4+300 đường Bắc Nam giai đoạn 2, với chiều dài 2,4Km (tại Văn bản số 1024/TTg-CN ngày 13/7/2017). Hiện nay, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng giao thông tỉnh đang phối hợp với các Sở chuyên ngành hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án theo Luật đầu tư công.

2.6. Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê:

Dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.392 tỷ đồng, với chiều dài 46,316km; tuy nhiên, Ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ cho dự án trong giai đoạn 2015-2020 là 255 tỷ đồng. Để phù hợp với nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, Chủ đầu tư đã trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh phân kỳ dự án đầu tư dự án tại Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 24/5/2017; trong đó, tập trung đầu tư xây dựng nền, móng, mặt đường, hệ thống thoát nước, công trình phòng hộ, hệ thống an toàn giao thông và các công việc khác liên quan trong đoạn tuyến từ Km16+014 -:- Km27+500, với tổng dự toán 247,5 tỷ đồng; các hạng mục còn lại của dự án sẽ thực hiện giai đoạn 2 khi xác định được nguồn vốn đầu tư. Lũy kế bố trí vốn của dự án đến nay là 161 tỷ đồng; năm 2017 bố trí 30,6 tỷ đồng, giải ngân đến hết ngày 20/11/2017 đạt 20,226 tỷ đồng, đạt 66%. Hiện nay, dự án giai đoạn 1 đang thi công hạng mục xây lắp đạt 38,72% so với giá trị hợp đồng. Ngoài ra, dự án mới được bổ sung thêm 45 tỷ đồng từ nguồn dự phòng NSTW năm 2016 tại Quyết định 1422/QĐ-UBND ngày 30/8/2017.

2.7. Dự án Hạ tầng kỹ thuật kết nối Khu nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh: được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2016, với tổng mức 19,5 tỷ đồng đầu tư đường giao thông dài 673,4m bằng nguồn vốn Ngân sách tỉnh. Năm 2017 bố trí 4 tỷ đồng để mở mới dự án; giải ngân đến 20/11/2017 đạt 3,8/4 tỷ đồng (95%).

3. Một số khó khăn vướng mắc trong thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2017

- Nguồn vốn Chương trình MTQG; TPCP được Trung ương thông báo sau, mặt khác, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã theo quy định tại Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 và Quyết định 41/QĐ-TTg ngày 10/10/2016, còn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn. Cụ thể, theo điểm a, khoản 6, mục V Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và tại điểm d, khoản 2, Điều 13, Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quy định về việc thành lập Ban quản lý cấp xã, do Chủ tịch UBND cấp xã làm Trưởng ban (Ban Quản lý xã) để tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, Ban quản lý ở các xã chủ yếu được kiện toàn từ Ban Quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp xã được thành lập từ giai đoạn 2011-2015 và các Ban này cũng

chỉ mới thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, quá trình hoạt động và thành lập của các ban này chưa thống nhất, năng lực hoạt động của các ban cũng chưa được đánh giá hiệu quả hoạt động. Do đó, việc điều chỉnh Chủ đầu tư các công trình, dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia sang Ban quản lý xã chưa thể thực hiện ngay, điều này gây vướng mắc thủ tục giải ngân tại Kho bạc các huyện. Trước khó khăn trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tại Công văn 2264/SKH-KGVX ngày 20/11/2017.

Ngoài ra, tại một số huyện còn nhiều khó khăn, hạn chế trong thực hiện theo cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư thuộc các Chương trình MTQG theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ. Nhất là việc triển khai lựa chọn nhà thầu theo hình thức có sự tham gia của người dân gặp nhiều khó khăn (do năng lực của nhóm thợ tại địa phương còn yếu hoặc không có nhóm thợ bản địa). Do đó, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017.

- Nhiều công trình chậm làm hồ sơ quyết toán, chậm hoàn tất thủ tục giải ngân nộp Kho bạc nhà nước, điều này làm cho số vốn đã bố trí cho các dự án hoàn thành chậm được giải ngân.

- Một số nguồn thu chậm so với kế hoạch đặt ra nên không đáp ứng đủ nhu cầu giải ngân của các dự án đã thực hiện, có khối lượng.

4. Đề xuất, kiến nghị

Để kịp thời giải ngân kế hoạch vốn năm 2017, nhất là nguồn vốn chuyển nhiệm vụ chi năm 2016 sang năm 2017, tránh lãng phí nguồn vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo như sau:

- Đối với việc giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017, nhất là nguồn vốn chuyển nhiệm vụ chi năm 2016 sang năm 2017, đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc, khẩn trương theo các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 979/TB-VPUBND ngày 27/11/2017.

- Đề nghị các đơn vị được bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2017 tại Quyết định 1881/QĐ-UBND ngày 24/11/2017, khẩn trương thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2017 theo quy định. Riêng dự án đầu tư xây dựng công trình N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1), đã được UBND tỉnh chuyển chủ đầu tư tại Quyết định 1111/QĐ-UBND ngày 03/7/2017. Do đó, đề nghị Ban quản lý dự án các công trình xây dựng, dân dựng và công nghiệp tỉnh làm việc, phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn tất các thủ tục, hồ sơ thực hiện hoàn ứng ngân sách trong năm 2017.

- Đối với các Chủ đầu tư dự án sử dụng nguồn thu sử dụng đất, nguồn thu xổ số kiến thiết, đề nghị phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, khẩn trương hoàn tất thủ tục giải ngân ngay sau khi Sở Tài chính nhập Tabmis cho dự án (chi tiết tại phụ biểu 02 đính kèm).

- Đề nghị các đơn vị đến thời điểm hiện nay, chưa thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2017, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 theo quy định (như phụ biểu 03 đính kèm). Đối với các đơn vị có kế hoạch chuyển nhiệm vụ chi năm 2016 sang năm 2017, nhưng đến nay chưa thực hiện giải ngân hết, thì khẩn trương tập trung giải ngân nguồn vốn này trong tháng 12/2017; nếu để gây kết dư nguồn vốn thì phải chịu kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh (như phụ biểu 04 đính kèm).

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 đến hết ngày 20/11/2017 của tỉnh kính trình UBND tỉnh xem xét (xin đính kèm dự thảo)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, THQH(Hương).

GIÁM ĐỐC

Lưu Văn Trung

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTKH

Đắk Nông, ngày tháng 12 năm 2017

V/v đơn đốc giải ngân kế hoạch đầu tư
năm 2017

Kính gửi:

- Các Chủ đầu tư;
- UBND các huyện, thị xã.

Trên cơ sở Báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 đến hết ngày 20/11/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay còn nhiều dự án giải ngân chậm so với kế hoạch đã giao. Để kịp thời giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2017, nhất là đối với nguồn vốn chuyển nhiệm vụ chi năm 2016 sang năm 2017, hoàn thành kế hoạch và tránh lãng phí nguồn vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã như sau:

- Đối với việc giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017, nhất là nguồn vốn chuyển nhiệm vụ chi năm 2016 sang năm 2017, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, khẩn trương theo các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 979/TB-VPUBND ngày 27/11/2017.

- Yêu cầu các đơn vị được bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2017 tại Quyết định 1881/QĐ-UBND ngày 24/11/2017, khẩn trương thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2017 theo quy định. Riêng dự án đầu tư xây dựng công trình N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1), đã được UBND tỉnh chuyển chủ đầu tư tại Quyết định 1111/QĐ-UBND ngày 03/7/2017. Do đó, đề nghị Ban quản lý dự án các công trình xây dựng, dân dựng và công nghiệp tỉnh làm việc, phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn tất các thủ tục, hồ sơ thực hiện hoàn ứng ngân sách trong năm 2017.

- Đối với các dự án đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn thu xổ số kiết thiết, yêu cầu các Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, khẩn trương hoàn tất thủ tục giải ngân ngay sau khi Sở Tài chính nhập Tabmis cho dự án (chi tiết tại phụ biểu 01 đính kèm).

- Đối với các đơn vị đến thời điểm hiện nay, chưa thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2017, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 theo quy định (như phụ biểu 02 đính kèm). Đối với các đơn vị có kế hoạch chuyển nhiệm vụ chi năm 2016 sang năm 2017, nhưng đến nay chưa thực hiện giải ngân hết, thì khẩn trương tập trung giải ngân nguồn vốn này trong tháng 12/2017; nếu để gây kết dư nguồn

vốn thì phải chịu kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh (như phụ biểu 03 đính kèm).

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTKH.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Bốn