

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH/ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông làm Chủ đầu tư công trình: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Đắk Nông, báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình với các nội dung chính, như sau:

1. Tên công trình: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Đắk Nông.
2. Địa điểm xây dựng: Phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
3. Quy mô công trình chủ yếu:

- Nhà làm việc: Nhà cấp III, 01 tầng; diện tích xây dựng: 180,6m²; móng BTCT mức 200, móng đá học xây VXM mức 75, tường xây gạch ống KT 10x15x22cm, VXM mức 75; sàn vệ sinh lát gạch ceramic chống trượt 250x250mm; tường vệ sinh ốp gạch ceramic 400x250mm; Sàn lát gạch ceramic 500x500mm; Sê nô có bảng bê tông cốt thép đá 1x2 mức 200 dày 100mm, quét chống thấm 2 lớp, bả mastic và sơn nước; mái lợp tôn mạ màu sóng vuông, xà gồ sắt hộp; xây tường thu hồi dày 20cm; trần thạch cao khung nhôm nổi; cửa đi bằng khung gỗ, mặt kính trắng dày 5 ly; cửa sổ khung sắt hộp kính trắng 5 ly; cửa lật khung sắt hộp kính mờ 5 ly.

- Hội trường và phòng tiếp công dân: Nhà cấp III, 01 tầng; diện tích xây dựng: 300,32m²; móng BTCT mức 200, móng đá học xây VXM mức 75; tường xây gạch ống kích thước 10x15x22cm, VXM mức 75; sàn vệ sinh lát gạch ceramic chống trượt 250x250mm; tường vệ sinh ốp gạch ceramic 400x250mm; Sàn lát gạch ceramic 500x500mm; Sê nô có bảng BTCT đá 1x2 mức 200 dày 100mm, quét chống thấm 2 lớp, bả mastic và sơn nước; mái lợp tôn mạ màu sóng vuông, xà gồ sắt hộp; vì kèo thép hình; trần thạch cao khung nhôm nổi; cửa đi bằng khung gỗ, mặt kính trắng dày 5 ly; cửa sổ khung sắt hộp kính trắng 5 ly; cửa lật khung sắt hộp kính mờ 5 ly.

- Nhà bảo vệ: Nhà cấp III, 01 tầng; diện tích xây dựng: 9m²; móng BTCT mức 200, móng đá học xây VXM mức 75, tường xây gạch ống kích thước 10x15x22cm; mái lợp tôn mạ màu sóng vuông màu đỏ, Hệ thống vì kèo, giằng kèo dùng thép hình, cửa đi, cửa sổ, khung kính dùng sắt hộp.

- Nhà để xe: Nhà cấp IV, 01 tầng; diện tích xây dựng: 42,50m²; móng cột BTCT vữa bê tông đá 1x2cm M200, nền đổ bê tông đá 1x2cm M200 dày 150mm láng VXM mức 75 tạo nhám mặt, cột thép tròn đường kính D90, khung kèo thép hộp, xà gồ thép hộp; mái lợp tôn mạ màu sóng vuông dày 0,37mm, máng xối bằng tôn

màu dày 0,4mm. Toàn bộ cột, khung kèo sơn dầu 3 nước.

- Sân vườn nội bộ: Nền lớp dưới là bê tông đá 4x6cm VXM mác 100 dày 100mm, lớp trên là bê tông đá 1x2cm VXM mác 200 dày 100mm kê ron bê tông, xung quanh trồng cây xanh. Tổng diện tích nền sân bê tông là 600m².

- Cổng – tường rào: Cổng chính trụ bê tông cốt thép xây gạch bao quanh, trụ cổng ốp đá granit màu xám đen đến chiều cao 2m còn lại sơn màu vàng nhạt, kết cấu cửa cổng chính bằng khung thép hộp gia công, có hệ bánh xe trượt được trên hệ ray trượt bằng thép L50x50x5mm; tường rào loại 1 làm khung sắt thoáng (L=20m), tường rào loại 2 xây tường VXM M75 quét vôi 3 nước (L=110m).

- San lấp mặt bằng: Hạ cao độ hiện trạng xuống từ 1,5 – 2,5m sau đó lu lèn đạt độ chặt.

4. Danh sách các nhà thầu (lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thi công xây dựng).

a. Nhà thầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn thiết kế Đắk Quảng.

b. Nhà thầu thi công xây dựng công trình: Công ty cổ phần Nguyên Phát.

5. Ngày khởi công và ngày hoàn thành:

a) Ngày khởi công: 24/9/2018;

b) Ngày hoàn thành: 19/6/2019;

6. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện: Theo bản vẽ thiết kế được duyệt, hợp đồng thi công xây dựng, phụ lục hợp đồng và các biên bản xử lý kỹ thuật tại hiện trường.

7. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế:

- Đơn vị thi công đã thi công xây dựng công trình theo đúng các tiêu chuẩn, quy phạm, đảm bảo chất lượng và khối lượng của công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và theo nội dung những biên bản xử lý kỹ thuật tại hiện trường.

- Chất lượng thi công: Công trình đảm bảo chất lượng thi công xây dựng.

8. Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng: Đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông kính đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Xây dựng (b/c);
- Lãnh đạo VP (đ/b);
- Lưu: VT, HSCT (3).

KT/ **CHÁNH VĂN PHÒNG**

P. CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Văn Thương